

腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工

工程月计量申报审核表

(2021年5月~2021年7月) (总表)


合同编号: TCS-XYSK-SG-01

编 号: 02

项目经理: 陆文3

校 核: 朱伟邦

填 报: 黄以存

申报单位(章): 

申报金额: 7,593,620.19 元

2021年8月1日


总监理工程师: 苗安平

监理工程师: 周林

监理单位(章): 

监理审核金额: 7,593,620.19 元

2021年8月25日

审计单位(章): 

审 计 人 员: 雷敬东

审 核 金 额: 7,557,878.69 元

2021年8月31日

建设单位(章): 

审 核 人: 廖明

审 核 金 额: 7,557,878.69 元

2021年9月2日

支表1

工程支付申报审核表(总表)

项目名称: 腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工

承包单位: 云南省水利水电工程有限公司

合同编号: TCS-XYSK-SG-01

截止日期: 2021年7月30日

监理单位: 四川腾越建设监理有限公司

编号: 02

支付项目内容		合同总金额	至上月末累计完成(元)	本期完成(元)			备注	
				申报金额	监理审查	跟踪审计单位审核		建设单位审核
清单支付项目		169439069.00	7897092.56	8932217.00	8932217.00	8906752.63	8906752.63	
工程变更支付款			109062.29	559808.24	559808.24	540595.73	540595.73	
其它支付款项	计日工项目							
	材料预付款							
	工程预付款							
	索赔项目							
	价格调整							
	延期付款利息							
	其它							
小 计		169439069.00	8006154.85	9492025.24	9492025.24	9447348.36	9447348.36	
扣回款项	工程预付款							
	保留金(20%)		1601230.97	1898405.05	1898405.05	1889469.67	1889469.67	
	甲供设备		71000.00					
小 计			1672230.97	1898405.05	1898405.05	1889469.67	1889469.67	
合 计		169439069.00	6333923.88	7593620.19	7593620.19	7557878.69	7557878.69	
本期支付款(元)				7,593,620.19	7,593,620.19	7,557,878.69	7,557,878.69	
施工单位(盖章):  技术负责人: 来修邦 项目经理: 陈永华 2021年8月1日			监理单位(盖章):  监理工程师: 周林 项目总监理工程师: 苗东升 2021年8月2日		跟踪审计单位(盖章):  审计人员: 董茂东 负责人: 董茂东 2021年8月31日		建设单位(盖章):  现场技术负责人: 廖明华 审核人: 廖明华 2021年8月2日	

附表2

工程清单申报审核表(总表)

项目名称: 腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工
截止日期: 2021/7/30

承包单位: 云南省水利水电工程有限公司
监理单位: 四川腾越建设监理有限公司

合同编号: TCS-NYSK-SG-01
编号: 02

清单号	工程细目及费用名称	单位	合同数量				至上月未累计完成				施工进度申报				监理单位				建设单位				备注
			工程量	单价	金额	备注	工程量	金额	施工进度申报		监理单位		建设单位										
									工程量	金额	工程量	金额	工程量	金额	工程量	金额							
1.5.7	M7.5浆砌块石	m³	294.00	394.75	116056.50																		
1.5.8	土石渣回填	m³	88.00	23.38	2057.44																		
1.6	下游坝坡工程	元			2781445.31																		
1.6.1	干砌粗料石	m³	734.00	276.31	202811.54																		
1.6.2	C20混凝土	m³	331.00	577.53	191162.43																		
1.6.3	M7.5浆砌石排水沟	m³	1448.00	413.24	598371.52																		
1.6.4	钢筋制安	t	16.50	7424.55	122505.08																		
1.6.5	钢板板	m²	368.00	54.72	20136.96																		
1.6.6	土石渣回填	m³	331.00	23.38	7738.78																		
1.6.7	M7.5浆砌块石	m³	84.00	401.69	33741.96																		
1.6.8	C20混凝土	m³	138.00	638.04	88049.52																		
1.6.9	C20混凝土预制块砌筑	m³	804.00	815.49	655653.96																		
1.6.10	耕植土填筑	m³	4497.00	23.36	105049.92																		
1.6.11	草皮护坡	m²	22485.00	30.74	691188.90																		
1.6.12	植生袋植草	m²	324.00	32.94	10672.56																		
1.6.13	C25混凝土	m³	30.00	626.36	18790.80																		
1.6.14	中空注浆锚杆	根	21.00	668.58	14040.18																		
1.6.15	钢筋制安	t	2.90	7424.55	21531.20																		
1.7	观测设施	元			318301.44																		
1.7.1	渗流观测孔钻孔	m	430.00	185.10	83295.00																		
1.7.2	渗流观测孔制作安装	孔	16.00	13630.34	218085.44																		
1.7.3	位移观测点（含观测基点、起测基点、校核基点）	个	25.00	410.00	10250.00																		
1.7.4	溢流观测三角堰	个	1.00	1421.00	1421.00																		
1.7.5	水位观测尺	支	25.00	210.00	5250.00																		
2	输水隧洞工程	元			10850674.48																		
2.1	进出口工程	元			772785.08																		
2.1.1	土石方挖运	m³	3026.00	18.30	55375.80																		
2.1.2	C20喷射混凝土	m³	40.00	1047.01	41880.40																		
2.1.3	挂网钢筋制安	t	1.01	7030.40	7100.70																		
2.1.4	自进式注浆锚杆	根	116.00	420.10	48731.60																		
2.1.5	截水沟C20混凝土	m³	41.00	631.97	25910.77																		
2.1.6	φ50pvc排水管	m	32.00	24.08	770.56																		
2.1.7	M7.5浆砌石挡墙	m³	484.00	394.75	191059.00																		
2.1.8	M410砂浆抹面	m²	112.00	20.32	2275.84																		
2.1.9	M7.5浆砌石基础回填	m³	115.00	376.16	43258.40																		
2.1.10	普通模板	m²	1082.00	54.72	59207.04																		
2.1.11	钢筋制安	t	14.89	7424.55	110551.55																		
2.1.12	C25混凝土	m³	238.00	592.71	141064.98																		
2.1.13	651橡胶止水	延米	281.00	138.06	38794.86																		
2.1.14	土石渣回填	m³	291.00	23.38	6803.58																		
2.2	隧洞洞身	元			6809199.31																		
2.2.1	隧洞石方挖运	m³	3936.00	370.03	1456438.08																		
2.2.2	C20喷射混凝土	m³	393.00	1133.68	445536.24																		
2.2.3	C25混凝土垫层	m³	308.00	622.41	191702.28																		
2.2.4	超前注浆管棚制安	根	3106.00	184.50	573057.00																		
2.2.5	钢支撑钢棚锚杆	根	2387.00	76.64	182939.68																		
2.2.6	隧洞洞支撑	t	140.77	7962.84	1120928.99																		
2.2.7	C25埋管混凝土	m³	458.60	604.62	276915.96																		
2.2.8	C25隧洞衬砌混凝土	m³	1335.00	712.45	1307345.75																		
2.2.9	钢筋制安	t	131.17	7424.55	973878.22																		

支表2

工程清单申报审核表(总表)

项目名称: 腾冲市南阳水库工程-工程设备采购及施工
截止日期: 2021/7/30

承包单位: 云南富水利水电工程有限公司
监理单位: 四川腾越建设监理有限公司

合同编号: TCS-YVST-SG-01
编号: 02

清单号	工程项目及费用名称	单位	合同数量				至上月末累计完成		本期完成						备注
			工程量	单价	金额	备注	工程量	金额	施工单位申报			监理单位审核			竣工单位审核
									工程量	金额		工程量	金额		
3.1.1	工作闸门 (安装)	t	4.19	2396.32	10040.58										
3.1.2	门槽反拉杆 (设备)	t	5.85	9500.00	55575.00										
	门槽反拉杆 (安装)		5.85	4355.17	25477.74										
3.1.3	加重块 (设备)	t	2.00	6080.00	12000.00										
	加重块 (安装)		2.00	405.36	810.72										
3.1.4	启闭机 (设备)	台	1.00	65000.00	65000.00										
	启闭机 (安装)		1.00	12510.92	12510.92										
3.2	检修门	元			191819.32										
3.2.1	检修闸门 (设备)	t	4.19	11000.00	46090.00										
	检修闸门 (安装)		4.19	2396.32	10040.58										
3.2.2	门槽反拉杆 (设备)	t	1.47	9500.00	13965.00										
	门槽反拉杆 (安装)		1.47	4355.17	6402.10										
3.2.3	加重块 (设备)	t	2.00	6080.00	12000.00										
	加重块 (安装)		2.00	405.36	810.72										
3.2.4	启闭机 (设备)	台	1.00	90000.00	90000.00										
3.2.4	启闭机 (安装)	台	1.00	12510.92	12510.92										
3.3	拦污栅	元			21005.91										
3.3.1	栅体 (设备)	t	1.80	8000.00	14400.00										
3.3.1	栅体 (安装)	t	1.80	936.44	1685.59										
3.3.2	槽槽 (设备)	t	0.42	8000.00	3360.00										
	槽槽 (安装)		0.42	3715.04	1560.32										
3.4	输水管道	元			497981.55										
3.4.1	DN820螺旋钢管 (设备)	t	66.7	6500.00	433550.00										
	DN821螺旋钢管 (安装)		66.7	965.99	64431.55										
(四)	第四部分施工临时工程	元			9061985.30			2260920.41							
1	导流工程	元			3315388.35			2138066.63							
1.1	大坝导流围堰	元			2715388.35			2138066.63							
1.1.1	枯期围堰清基	m³	20732	12.61	261430.52		10104.19	127413.84							
1.1.2	枯期围堰填筑	m³	71157	20.34	1447333.38										
1.1.3	土石库袋	m³	4234	148.32	627956.88		4020.30	596290.90							
1.1.4	渡讯坝体上游防冲料	m³	14919	25.13	374914.47										
1.1.5	混凝土涵管安装	m	10	372.31	3723.10										
1.1.6	均质围堰防冲料填筑	m³		25.13			56281.81	1414361.89							
1.2	其它	项	1.00	600000.00	600000.00	暂估价									
2	施工交通工程	元			4123743.17										
2.1	场外运输道路	元			3842076.88										
2.1.1	风化物运输道路	km	2.00	335519.22	671038.44										
2.1.2	粘土料运输道路	km	0.50	335519.22	167759.61										
2.1.3	运渣道路	km	1.5	335519.22	503278.83										
2.1.4	进场道路 (兼运输道路)	项	1	2000000	2000000.00	暂估价									
2.1.5	水泥路面修复	项	1.00	500000	500000.00	暂估价									
2.2	场内施工道路	项	1.00	281666.29	281666.29	总价项目									
3	施工场外供电工程	元			122853.78			122853.78							
3.1	变配电工程	元			112853.78			112853.78							
3.1.1	配电变压器安装	台	1.00	45021.72	45021.72	发包人提供	1.00	45021.72							
3.1.2	综合配电柜	台	1.00	16149.13	16149.13	发包人提供	1.00	16149.13							
3.1.3	高压计量箱	台	1.00	20000.00	20000.00		1.00	20000.00							
3.1.4	跌落式熔断器	组	1.00	1116.08	1116.08		1.00	1116.08							

支表2

项目名称: 腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工
截止日期: 2021/7/30

工程清单申报审核表(总表)

承包单位: 云南金水利水电工程有限公司
监理单位: 四川腾越建设监理有限公司

合同号: TCS-XYSK-SG-01
编 号: 02

清单号	工程项目及费用名称	单位	合同数量			至上月末累计完成			施工单位申报			监理单位审核			备注
			工程量	单价	金额	备注	工程量	金额	本期		前期				
									工程量	金额	工程量	金额			
(二)	第二部分 安装工程	元													
1	曼海输水干管工程	项	1.00	7447351.00	11100538.00										
2	清河输水干管工程	项	1.00	3653187.00	3653187.00	暂估价									
(三)	第三部分 施工临时工程	元			1040000.00										
1	施工交通工程	元			590000.00										
1.1	场外施工道路	项	1.00	295000.00	295000.00	总价项目									
1.2	场内施工道路	项	1.00	295000.00	295000.00	总价项目									
2	建设、监理单位办公用房	项	1.00	150000.00	150000.00	暂估价									
3	其他临时工程	项	1.00	300000.00	300000.00	暂估价									
II	措施项目	元			2840836.00			1138234.80							
一	枢纽工程	元			2365441.00			1138234.80							
(一)	施工作业环境和施工安全文明措施项目	%	1.00	1897058.00	1897058.00	总价项目	0.000	1138234.80							
(二)	施工临时房屋	项	1.00	468383.00	468383.00	总价项目									
二	输水工程	元			475395.00										
(一)	施工作业环境和施工安全文明措施项目	%	1.00	325395.00	325395.00	总价项目									
(二)	施工临时房屋	项	1.00	150000.00	150000.00	总价项目									
III	其他项目	元			1725660.00										
一	征地移民专项工程	元			5938860.00			1170576.98							
(一)	淹没区	元			2532910.00			712610.58		712610.58		712610.58			
1	专业设施项目改扩建	元			2386375.00			712610.58		712610.58		712610.58			
1.1	人饮管道改建	元			265400.00			712610.58		712610.58		712610.58			
1.1.1	DN65管道架设	m	2000.00	88.06	176120.00		8092.33	712610.58		8092.33		712610.58			
1.1.2	DN50管道架设	m	1500.00	59.52	89280.00		0.00	0.00		0.00		0.00			
1.2	乡村道路复建	项	1.00	2000000.00	2000000.00	暂估价		0.00		0.00		0.00			
1.3	供电线路复建	元			120975.00			0.00		0.00		0.00			
1.3.1	低压输电线路	m	1500.00	80.65	120975.00			0.00		0.00		0.00			
2	库底清理	元			146535.00			0.00		0.00		0.00			
2.1	迹地清理	元			87200.00			0.00		0.00		0.00			
2.1.1	卫生清理	户	24.00	100.00	2400.00			0.00		0.00		0.00			
2.1.2	房屋清理	m²	3000.00	28.00	84000.00			0.00		0.00		0.00			
2.1.3	墓穴清理	冢	8.00	100.00	800.00			0.00		0.00		0.00			
2.2	地上附着物清理	元			59335.00			0.00		0.00		0.00			
2.2.1	林地清理	亩	112.95	500.00	56475.00			0.00		0.00		0.00			
2.2.2	其它清理	km²	0.22	13000.00	2860.00			0.00		0.00		0.00			
(二)	枢纽工程区	元			3405950.00			0.00		0.00		0.00			
1	专业设施项目改扩建	元			205950.00			0.00		0.00		0.00			
1.1	风化和料场人饮管线改建工程	元						0.00		0.00		0.00			
1.1.1	Φ90管道架设	m	1800.00	99.22	178596.00			0.00		0.00		0.00			
1.1.2	Φ75管道架设	m	300.00	91.18	27354.00			0.00		0.00		0.00			
2	移民安置点基础设施	项	1.00	3200000.00	3200000.00	暂估价		0.00		0.00		0.00			
二	水(环)保工程	元			6317800.00			457966.40		457966.40		440683.84			
(一)	水保工程	元			5064400.00			457966.40		457966.40		440683.84			
1	工程措施	项	1.00	3412100.00	3412100.00	暂估价		457966.40		457966.40		440683.84			
	土石方开挖	m³		18.30		18.30	1850.57	33865.43		1850.57		33865.43			
	土石渣回填	m³		23.38		11.90	157.18	3674.87		157.18		1870.44			
	M7.5浆砌石挡墙	m³		894.75		394.75	591.65	23353.84		591.65		23353.84			
	Φ100PVC排水管	m						0.00				0.00			
	土工布	m²		10.90				0.00				0.00			
	干砌块石	m³		230.18				0.00				0.00			
	碎石反滤层	m³		191.49			318.80	61047.01		318.80		231.97			





支表2

工程清单申报审核表(总表)

项目名称: 腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工
截止日期: 2021/7/30

承包单位: 云南省水利水电工程有限公司
监理单位: 四川腾越建设监理有限公司

合同编号: TCS-KYSK-SG-01
编号: 02

截止日期: 2021/7/30																	
清单号	工程项目及费用名称	单位	合同数量				至上月末累计完成		本期完成								备注
			工程量	单价	金额	备注	工程量	金额	施工单位申报		监理单位审核		跟踪审计单位审核		建设单位审核		
									工程量	金额	工程量	金额	工程量	金额	工程量	金额	
	砂反滤层	m³		236.69					381.85	90380.08	381.85	90380.08	381.85	90380.08	381.85	90380.08	
	混合砂垫层	m³		211.88					88.54	21116.06	88.54	21116.06	88.54	21116.06	88.54	21116.06	
	混合砂垫层	m³		192.31						0.00				0.00			
	抗滑木桩长4米(φ130mm)	根		55.98						0.00				0.00			
	堆渣区清表	亩		500.00						0.00				0.00			
	C20卵石混凝土	m³							256.38	14029.11	256.38	14029.11	256.38	14029.11	256.38	14029.11	
	普通模板	m²		51.72										0.00			
2	植物措施	项	1.00	959900.00	959900.00	暂估价				0.00							
	种草面积(狗牙根)	m²								0.00							
	植树(旱冬瓜)	株								0.00							
										0.00				0.00			
3	施工临时工程	项	1.00	692400.00	692400.00	暂估价				0.00				0.00			
(二)	环境工程	项	1.00	1253400.00	1253400.00	暂估价				0.00				0.00			
三	暂列金额	项	1.00	5000000.00	5000000.00					0.00				0.00			
	统计误差调整	元			1.44					0.00				0.00			
	合计				169439069.00			7897092.56		8932217.00		8932217.00		8906752.63		8906752.63	
本期清单支付金额(元)			施工单位申报: ¥8,932,217.00					监理单位审核: ¥8,932,217.00		跟踪审计单位审核: ¥8,906,752.63				建设单位审核: ¥8,906,752.63			
施工单位(盖章):  技术负责人: 宋松林 2021年8月11日			监理单位(盖章):  监理工程师: 周林 2021年8月25日					跟踪审计单位(盖章):  审计人员: 宋松林 2021年8月11日				建设单位(盖章):  现场技术负责人: 宋松林 2021年8月25日					

支表3

新增（变更）项目申报审核表（总表）

项目名称：腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工

承包单位：云南省水利水电工程有限公司

合同编号：TCS-XYSK-SG-01

截止日期：2021年7月30日

监理单位：四川腾越建设监理有限公司

编号：02

截止日期：2021年7月30日															
清单号	变更内容	单位	送审单价	执行单价	至上月末累计完成		本 期 完 成								备注
							施工单位申报		监 理 审 查		跟踪审计单位审核		建设单位审核		
					工程量	金额	工程量	金额	工程量	金额	工程量	金额	工程量	金额	
一	输水隧洞工程					109062.29		158726.52		158726.52		158726.52		158726.52	
1	进出口工程					79086.90		134025.12		134025.12		134025.12		134025.12	
1.1	块石换填	m³	179.08	179.08	414.64	74253.73	620.52	111122.72	620.52	111122.72	620.52	111122.72	620.52	111122.72	
1.2	土工布	m²	10.90	10.90	118.00	1286.20									
1.3	DN130抗滑木桩L=4m	根	55.98	55.98	63.00	3526.74									
1.4	碎石垫层	m³	22.99	22.99	0.88	20.23									
1.5	沥青杉木	m²	118.61	118.61			193.09	22902.40	193.09	22902.40	193.09	22902.40	193.09	22902.40	
2	隧洞洞身					29975.39		24701.40		24701.40		24701.40		24701.40	
2.1	洞内挂网钢筋制安	t		7254.45	4.13	29975.39	3.405	24701.40	3.405	24701.40	3.405	24701.40	3.405	24701.40	
二	交通桥							266967.99		266967.99		251515.44		251515.44	
	基础土石方挖运	m³	18.30	18.30			591.33	10821.34	591.330	10821.34	591.33	10821.34	591.33	10821.34	参照交通工程基础土石方挖运
	M7.5浆砌块石	m³	394.75	394.75			167.83	66250.89	167.830	66250.89	167.83	66250.89	167.83	66250.89	参照交通工程
	回填土石渣	m³	23.38	23.38			163.47	3821.93	163.470	3821.93	163.47	3821.93	163.47	3821.93	参照交通工程
	钢筋制安	t	7424.55	7424.55			12.574	93356.29	12.574	93356.29	11.378	84476.53	11.38	84476.53	参照溢洪道交通桥
	C25混凝土	m³	626.36	592.71			33.30	20857.79	33.300	20857.79	33.30	19737.24	33.30	19737.24	参照分水口工程
	钢模板	m²	54.72	54.72			338.45	18519.98	338.450	18519.98	314.56	17212.72	314.56	17212.72	参照溢洪道交通桥
	安全护栏	延米	309.78	309.78			16.80	5204.30	16.800	5204.30	16.80	5204.30	16.80	5204.30	参照溢洪道交通桥
	PVC排水管Φ100	m	45.39	45.39			3.60	163.40	3.600	163.40					新增单价未申报审批
	C30混凝土	m³	609.91	609.91			62.97	38406.03	62.970	38406.03	62.97	38406.03	62.97	38406.03	参照溢洪道交通桥
	油毛毡	m²	134.06	134.06			71.14	9537.03	71.140	9537.03	41.44	5555.45	41.44	5555.45	参照溢洪道交通桥
	沥青砂浆	m³	90.67	90.67			0.32	29.01	0.320	29.01	0.32	29.01	0.32	29.01	参照溢洪道交通桥
三	人饮管道改建							10150.48		10150.48		8938.86		8938.86	
	土石方开挖	m³	18.30	5.11			104.97	1920.95	104.97	1920.95	104.97	536.40	104.97	536.40	参照闸阀井工程
	土石渣回填	m³	23.38	11.90			94.71	2214.32	94.71	2214.32	94.71	1127.05	94.71	1127.05	参照管道挡墙工程
	碎石垫层	m²	22.99	22.99			8.61	197.94	8.61	197.94	86.10	1979.44	86.10	1979.44	参照合同

新增（变更）项目申报审核表（总表）

项目名称：腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工





承包单位：云南省水利水电工程有限公司

合同编号：TCS-XYSK-SG-01

截止日期：2021年7月30日

监理单位：四川腾越建设监理有限公司

编号：02

	C25混凝土	m ³	592.71	592.71			4.52	2679.05	4.52	2679.05	4.52	2679.05	4.52	2679.05	参照出口明渠
	C20混凝土	m ³	686.70	572.63			4.57	3138.22	4.57	3138.22	4.57	2616.92	4.57	2616.92	参照下游坝坡工程
四	永久房屋建筑工程							123963.25		123963.25		121414.91		121414.91	
	土石方开挖	m ³	18.30	13.93			438.67	8027.66	438.67	8027.66	438.67	6110.67	438.67	6110.67	参照管道挡墙工程
	M7.5浆砌石挡墙	m ³	394.75	394.75			268.58	106021.96	268.58	106021.96	268.58	106021.96	268.58	106021.96	参照河道护砌
	土石渣回填	m ³	23.38	23.38			231.87	5421.12	231.87	5421.12	231.87	5421.12	231.87	5421.12	参照管道挡墙工程
	DN50PVC排水管	m	24.08	15.51			73.67	1773.97	73.67	1773.97	73.67	1142.62	73.67	1142.62	参照管道挡土墙
	沥青杉木	m ²	118.61	118.61			22.92	2718.54	22.92	2718.54	22.92	2718.54	22.92	2718.54	
合计								559808.24		559808.24		540595.73		540595.73	
本期新增（变更）支付金额（元）		施工单位申报：¥559,808.24		监理审查：¥559,808.24		跟踪审计单位审核：¥540,595.73		¥540,595.73							
施工单位（盖章）：  技术负责人：梁伟邦 2021年8月1日			监理单位（盖章）：  监理工程师：周林 2021年8月25日			跟踪审计单位（盖章）：  审计人员：雷敬东 2021年8月25日			建设单位（盖章）：  现场技术负责人：[Signature] 2021年7月2日						